ANALYSERAPPORT 397300

Version: 1
Sagsnr:
Rekv. nr:
Genereret: 14.12.2021
Bilag:

Sorring By Vandværk
Dybdalsvej 27
8641 Sorring

LAB nr:	21-43003, Prøve nr. 464979	**Prøvetager:**	KV, SGS Analytics Denmark A/S
Prøvemærkning:		**Prøvetagningsmetode:**	M-0061 DS/ISO 5667
Prøvetype:	Drikkevandskontrol, taphane - Gruppe A parametre	**Prøvetagningsperiode:**	08.12.2021 11:12 - 08.12.2021 11:17
Prøvested:	Sorring By Vandværk - Jupiter 78066	**Prøvetagningssted:**	Horskildevej 6, bryggers
Grænseværdier:	Miljøministeriet, BEK nr. 1110 d. 30.05.2021	**Analyseperiode:**	08.12.2021 - 14.12.2021

Analyseparameter	Resultat		Min	Max	Udenfor	D.L.	Metode/Reference	+/-
Smag	**Ingen**		-	-			*Organoleptisk	-
Lugt	**Ingen**		-	-			*Organoleptisk	-
pH	**7.7**	pH	7	8.5		0.05	M-0010 DS/EN/ISO 10523:2012	10%
Temperatur	**8.4**	°C	-	-		0.1	TERMOMETER	10%
Ledningsevne	**43**	mS/m	-	250		0.5	M-0009 DS 27888:2003	10%
Kimtal 22°C	**<1**	pr. mL	-	200		1	M-0030 DS/EN ISO6222	lg0.15
Coliforme bakterier	**<1**	pr. 100mL	-	<1		1	M-0032 Colilert	lg0.25
E. Coli	**<1**	pr. 100mL	-	<1		1	M-0032 Colilert	lg0.25
Farve Pt	**<1**	mg/L	-	15		1	M-0007 DS/EN ISO 7887	15%
Turbiditet	**0.09**	FTU	-	1		0.05	M-0011 DS/EN ISO 7027-1:2016	10%
Jern	**0.024**	mg/L	-	0.2		0.002	M-0139 RefM018/ICP	10%

Bemærkninger:
Der er ikke fundet resultater uden for de anførte min- og maxgrænser.

Rekvirent: Sorring By Vandværk
Kopi: Danmarks Miljøportal, Sundhedsstyrelsen Nord, Silkeborg Kommune, Sorring By Vandværk

Nørresundby d. 14.12.2021

Sven-Erik Lykke, laboratoriechef

Forklaring:
D.L.: Detektionsgrænse
+/-: Total ekspanderet usikkerhed (2x total RSD%)
<: Mindre end
>: Større end
*: Ikke omfattet af akkrediteringen

Analyserapporten må kun gengives i uddrag, hvis den enten er offentlig tilgængelig, eller hvis laboratoriet har godkendt uddraget.
Resultaterne gælder udelukkende for de analyserede prøver.